

COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

© Città Patrimonio dell' Umanità World Heritage List Unesco

Ordinanza	n.	2	5	

del ______

OGGETTO: Legge 433/91 - Ob. b) - O.M. 2212/92 e ss.mm.ii. - Ricostruzione patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del dicembre 1990, nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Immobile sito a Palazzolo Acreide in Via Machiavelli angolo Via Soccorso.

Proroga nº 4 dei termini per l'ultimazione dei lavori – Ditta: Pistritto Salvatore.

IL SINDACO

Vista la legge n° 433 del 31 dicembre 1991 "Interventi a favore del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania." e le successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Ordinanze Ministeriali n° 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n° 2245/FPC del 26 marzo 1992, n° 2293/FPC del 25 giugno 1992, n° 2414/FPC del 18 settembre 1995 e ss.mm.ii.;

Vista l'O.M. 3050/FPC del 31/03/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda in data 01/08/1992 prot. n° 8761 inoltrata dal Sig. PISTRITTO Salvatore nato il 31/05/1934 a Palazzolo Acreide ed ivi residente in Via Soccorso n° 4 - C.F.: PST SVT 34E31 G267J, diretta ad ottenere la Concessione di eseguire i lavori di cui all'Ordinanza n° 2212/FPC del 03.02.1992 e successive modifiche ed integrazioni - art. 3 RIPARAZIONE - dell'immobile sito a Palazzolo Acreide in Via Machiavelli angolo Via Soccorso, in catasto al foglio 72 p.lla n° 6412 (ex 1862) sub 4-5-6-7-8-9-10, in qualità di comproprietario;

Visto che questo Comune, a seguito di approvazione del progetto da parte della Conferenza dei Servizi, ha rilasciato Concessione Edilizia n° 4/2011 del 17/10/2011 e Buono Contributo n° 46/ter del 23/05/2016 di € 126.879,45;

Visto che i lavori sono stati iniziati in data 23/12/2011, giusta nota prot. n° 15322 del 23/12/2011;

Visto che sono già state concesse, per giustificati motivi, tre proroghe dei termini per l'ultimazione dei lavori con Ordinanze Sindacali n° 25 del 26/09/2013 di mesi dodici, n° 22 del 29/09/2014 di mesi quindici e n° 1 del 15/01/2016 di mesi otto con scadenza fissata al 16/09/2016;

Vista la perizia di variante approvata dalla Conferenza dei Servizi con Verbale n° 195 del 16/10/2015; Vista la richiesta di ulteriore proroga di mesi due prot. n° 7177 del 11/08/2016 a firma della ditta proprietaria e controfirmata dalla D.L. e dall'impresa esecutrice, in quanto la chiusura per le ferie estive di tutti i fornitori non ha consentito l'ultimazione dei lavori;

Ritenuto che una proroga di giorni 45 sia sufficiente per il totale completamento dei lavori;

Sentito il Responsabile dell'Ufficio Ricostruzione;

Vista la Legge n.142/1990;

Visto l'art. 15 della Legge n.225/1992;

Vista la Legge Regionale n 14/1998;

Visto l'art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA E DISPONE

- di concedere alla ditta PISTRITTO Salvatore nato il 31/05/1934 a Palazzolo Acreide ed ivi residente in Via Soccorso n° 4 - C.F.: PST SVT 34E31 G267J, una ulteriore proroga di giorni 45 (quarantacinque) (oltre alle tre proroghe già concesse) dei termini per la definitiva ultimazione dei lavori di cui in oggetto con scadenza improrogabile al 31/10/2016.

Di trasmettere la presente Ordinanza agli interessati.

Oott Carlo Sci